

Projekttidplan

sid.1 av 1

2016-11-13

Aktuell status för arbetet med byggnation av det optiska fibernätet.

Aktivitet	Status	Uppskattat slutdatum	Uppskattat startdatum
Starta en projektgrupp	Avslutat		
Bilda en förening - Bolagsverket	Avslutat		
Arrangera ett lokalt informationsmöte	Avslutat		
Medlemsvärning	Pågår		
Anslutningsavtal	75%		
Utbildning områdesrepresentanter	Avslutat	201507	201602
Tillståndsansökan	Pågår		201703
Markavtal tecknas med markägare	25%		201703
Upphandling systemleverantör	Ej påbörjad		201704
Miljösamråd	Ej påbörjad	201508	
Genomgång projektering tillsammans med markägare	Ej påbörjad	201508	201703
Stämmobeslut	Ej påbörjad	201704	
Upphandling markentreprenad	Ej påbörjad		201702
Avtal med upphandlad markentreprenör	Ej påbörjad		201703
Betalning av 1:a delinsats (900 kr)	Pågår	201502	
Betalning av 2:a delinsats	Ej påbörjad		
Betalning av 3:a delinsats	Ej påbörjad		
Betalning av 4:a delinsats	Ej påbörjad		
Uppstartsmöte markentreprenad	Ej påbörjad		201704
Skapa konto Ledningskollen	Ej påbörjad		201703
Montering fastighetsanslutningar	Ej påbörjad	201702	201706
Upphandling operatörstjänster	Ej påbörjad		201706
Avtal Operatörstjänster	Ej påbörjad		201709
Start markentreprenad (grävning & tryckning etc.)	Ej påbörjad		201703
Anslutningslistor till kommunikationsoperatören/er	Ej påbörjad		201706
Upphandling service och underhåll	Ej påbörjad		201706
Inskrivning Lantmäteriet	Ej påbörjad		
GPS-inmätning (ev via Metria)	Ej påbörjad		
Driftsättning	Ej påbörjad		20171231
Slutredovisning EU-bidrag	Ej påbörjad		20181231